



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการหลังฝนถนนดี	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๕๔๙	๒๑ มิ.ย.๖๖	๑๘ ส.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนอง โสน หมู่ที่ ๒ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านนายแดง เฝียดกลาง ไปเชื่อมถนนคอนกรีต	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนอง โสน หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนางประทุม	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินมงคล หมู่ ที่ ๘ ซอยบ้านนายแก้ว - บ้านนางปวีณา	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่าง พระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ ซอยโนนพุดชา	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย นม.ถ.๒๘๖-๐๑๔ สายบ้านโคกศรีสุข หมู่ที่ ๑๕ ถนน ภายในหมู่บ้าน - ลาดยางบ้านโนนทรายทอง ม.๑๒	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงิ้ว หมู่ ที่ ๔ ซอยบ้านนายเสาร์ - บ้านนายไพโรจน์ (ต่อจากเดิม)	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาลุง หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางเพ็ญญา - บ้านนายสมพงษ์ (ต่อจากเดิม)	๓๗๔,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังวารี หมู่ที่ ๕ ซอยแยกบ้านนายเที่ยง ต้นกระโทก	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายแยกศาลาประชาคม - หนองไข่น้ำ บ้านซาด หมู่ที่ ๑๐	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ สายสี่แยกแทงค์น้ำ - บ้านนายใบ (ต่อจากเดิม)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ ซอยสามัคคีร่วมใจพัฒนา	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังและด้านข้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก	๖๐๑,๐๐๐	๖๐๑,๐๐๐				✓		กันเงิน รายจ่าย		กองช่าง

